

玻璃盖板钢化白玻生产线建设项目 竣工环境保护验收意见

2019年1月10日，信利光电股份有限公司根据玻璃盖板钢化白玻生产线建设项目竣工环境保护验收监测表，并对照《建设项目竣工环境

二、工程变动情况

项目生产产品类型，生产工艺，项目建设前后占地面积、经营范围等均保持不变，现场实际情况与环评相符。不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水主要污染物为 COD、BOD₅、氟化物、SS，依托信利工业城 4 号废水站进行处理，处理达标后排入东区污水处理厂。生活污水主要污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷和总氮，依托信利工业城 4 号废水站进行处理。

本项目生产过程中产生少量非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等挥发性有机物、NO_x、氨、硫化氢，采用超滤膜液碱体工艺处理，处理后废气通过 20m 排气筒排放；有机废气主要污染物为总 VOCs，采用活性炭吸附处理工艺处理后，由 20m 排气筒排放。

（三）噪声

项目各类生产设备产生的噪声通过采取车间合理布局、建筑物隔声等各种隔声降噪措施进行处理。

（四）固体废物

项目产生的一般固废和危险废物均依托 32 号厂房南面配套新建 1 个普通固废暂存间和 1 个危险废物暂存间进行暂存，定期交由有资质单位处理。

三、工程变动情况

二

00000

00000

00000

其中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

（二）废气

项目酸性废气中硫酸雾、氮氧化物和氟化物的排放符合验收监测执行标准广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准；有机废气（总 VOCs）的排放符合验收监测执行标准广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2VOCs 排放限值中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）II 时段限值。

（三）噪声

项目厂界噪声监测符合验收监测执行标准《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类标准。

（四）固体废物

项目产生的一般固废和危险废物均依托 32 号厂房南面配套新建 1 个普通废弃物暂存间和 1 个危险废物暂存间进行暂存，暂存间由信利工业城统一管理，能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中规定的环境保护要求。

（五）污染物排放总量

本项目主要污染物排放量为：总 VOCs 0.124t/a、氨氮 0.0001t/a、

整体工程各项环保设施运行正常。项目排放的水污染物、大气污染物及总量控制符合项目环评报告及其批复所提出的排放标准要求。

验收工作组原则同意项目通过建设项目竣工环境保护验收，验收报告完善后经验收工作组确认后可依法公示。

六、后续管理要求

完善环保设施运行标识和环保设施的标识，加强项目环保处理设施的日常管理与维护，确保污染物稳定达标排放。

具体验收公示信息详见附件。

信利光电股份有限公司

2019年1月10日

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人簽名 | 林 | 珍 | 小 | 林 | 一 | 林 | 林 | 林 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|